

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (AÇÃO SOCIAL)

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS

LOCAL: RUA EUGÊNIO VOLPE, Nº 250

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS / SP

Valor da Obra (R\$): R\$ 125.373,15

Item	Discriminação	Peso (%)	Valor dos Serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL
				Desembolso Financeiro	Execução Física	Desembolso Financeiro	Execução Física	Desembolso Financeiro	Execução Física	Desembolso Financeiro	Execução Física	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	3,00%	R\$ 3.755,99	R\$ 3.755,99	100%							R\$ 3.755,99
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,52%	R\$ 1.904,11	R\$ 1.332,88	70%	R\$ 571,23	30%					R\$ 1.904,11
3.0	COBERTURA	5,08%	R\$ 6.373,83					R\$ 3.186,92	50%	R\$ 3.186,92	50%	R\$ 6.373,83
4.0	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	22,99%	R\$ 28.824,90	R\$ 14.412,45	50%	R\$ 8.647,47	30%	R\$ 5.764,98	20%			R\$ 28.824,90
5.0	ALVENARIA - VEDAÇÃO	7,16%	R\$ 8.977,19			R\$ 4.488,60	50%	R\$ 4.488,60	50%			R\$ 8.977,19
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,87%	R\$ 2.348,47	R\$ 1.174,24	50%	R\$ 1.174,24	50%					R\$ 2.348,47
7.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	27,63%	R\$ 34.642,11			R\$ 17.321,05	50%	R\$ 17.321,05	50%			R\$ 34.642,11
8.0	ESQUADRIAS	6,30%	R\$ 7.900,14					R\$ 3.950,07	50%	R\$ 3.950,07	50%	R\$ 7.900,14
9.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,15%	R\$ 5.196,83					R\$ 2.598,42	50%	R\$ 2.598,42	50%	R\$ 5.196,83
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6,47%	R\$ 8.108,25			R\$ 2.027,06	25%	R\$ 2.027,06	25%	R\$ 4.054,13	50%	R\$ 8.108,25
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13,83%	R\$ 17.341,33							R\$ 17.341,33	100%	R\$ 17.341,33
Total Simples		100,00%	125.373,15	20.675,55	16,49%	34.229,65	27,30%	39.337,09	31,38%	31.130,86	24,83%	100,00%
Total Acumulado				20.675,55	16,49%	54.905,20	43,79%	94.242,29	75,17%	125.373,15	100,00%	R\$ 125.373,15

Ribeirão dos Índios, 29 de setembro de 2017.

FERNANDO INAGUE
Engenheiro Civil - CREA: 5060903083
ART: 92221220160107819

JOSÉ AMAURI LENZONI
Prefeito Municipal